

COMUNE DI DIANO D'ALBA

SPIANAMENTO SAN SEBASTIANO

Recupero e rifunzionalizzazione del compendio per la sua valorizzazione a fini turistici e culturali



PROGETTO ESECUTIVO

STRALCIO

ALLESTIMENTO

DIORAMA

lotto funzionale - IMPIANTI

Committente: COMUNE DI DIANO D'ALBA




CRONOPROGRAMMA

ex punto h) comma 1 art. 33 d.P.R. 207/2010

Progettista:

MAURO RABINO Architetto V. Mandelli n° 13 - 12051 ALBA

LUGLIO 2020



Ottobre	27	4
Novembre	24	6
Dicembre	22	9

e in ragione del presunto periodo di lavorazione che potrà coprire un periodo dell'anno ad alta probabilità di precipitazioni, si tiene conto dei relativi giorni sfavorevoli unitamente in relazione al procedere delle opere, si tiene inoltre conto di alcuni tempi tecnici relativi alle opere, pertanto la consistenza temporale (giorni naturali consecutivi) viene arrotondata a **61,00 gg.** = 9 settimane.

Cronoprogramma.

Ne consegue il diagramma di Gannt:

1^ - 9^ settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fase 1 OS03									
Fase 2 OS28 - complementari									
Fase 3 OS28 - termotecnico									
Fase 4 OS30									
Fase 5 OS4									